

Entreprenørens egenkontroll

ved arbeid på offentlig veg

Egenkontrollen gjelder:					
Saksnummer: ___/_____					
Fra: Vegnr.: _____ Fra S_D : _____ Meter: _____			Til: Vegnr.: _____ Til S_D : _____ Meter: _____		
Vegnr.: _____ Fra S_D : _____ Meter: _____			Vegnr.: _____ Til S_D : _____ Meter: _____		
<p>Skjema må være utfylt og oss i hende senest 14 dager etter at vegområdet er istandsatt midlertidig eller permanent. Ved midlertidig istandsettelse sendes egenkontrollskjema inn på nytt med dato for permanent ferdigstilling. Garantitiden gjelder fra den dato egenkontrollskjema for permanent ferdigstilling er mottatt hos Melhus kommune.</p> <p>Vær oppmerksom at det er krav til bilder der det er markert med *. Avvik for angitt masstype beskrives under merknader.</p>					
Opplysninger om utført arbeid (sett kryss/x)					
Fylles ut før oppstart av arbeidet:	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Dato	Filnavn/bilde nr.
Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg er lest				_____	
Eksisterende kabler og annet utstyr på stedet er kartlagt og merket opp				_____	
Det har vært holdt befarings med vegeier				_____	
Det er gitt tillatelse til å grav nærmere trestamme enn 5 meter eller under trekrone (dryppsoner)? (Legg ved bilde av treet)*				_____	_____
Det er utarbeidet tilstrekkelige detaljerte planer for arbeidet				_____	
Det er en godkjent arbeidsvarslingsplan for dette arbeidet				_____	
Det er tatt bilder av stedet før oppstart*				_____	_____



Fylles ut fortløpende:	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Dato	Filnavn/bilde nr.
Asfaltdekke er skjært eller brustein fjernet som beskrevet i Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg*				_____	_____
Utkiling er foretatt i henhold til krav				_____	
Direktiv som gjelder eksisterende og nye ledningsanlegg er fulgt				_____	
Fundament i grøftegrunn er komprimert				_____	
Omfylling rundt ledninger/kabler er utført og komprimert etter gjeldende bestemmelser*				_____	_____
Oppbygging av overbygning over omfyllingsmasser er gjennomført etter gjeldende bestemmelser				_____	
Stedlige masser er brukt til gjenfylling i overbygningen				_____	
Til forsterkningslag er det brukt _____ pukk				_____	
Til forkiling over forsterkningslag er det brukt 0-32 mm T1 grus				_____	
Til bærelag er det brukt følgende tilkjørte masser: _____				_____	
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning				_____	
Gjenfylling er komprimert lagvis i 200 mm tykke lag*				_____	_____
Klebing med bitumen er utført*				_____	_____
Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse etter gjeldende bestemmelser				_____	
Asfaltveieseddel er lagt ved*				_____	_____
Overdekking av kabler/rør er i samsvar med gjeldende bestemmelser				_____	
Berørt utstyr på og langs vegen (skilt etc.) er i orden				_____	

Berørt grøntanlegg er ordnet etter eiers krav*				_____	_____
Masser med uønskede arter er levert på godkjent mottaksplass, oppgi navn på mottaksplass: _____				_____	_____
Forurensede masser er levert på godkjent mottaksplass, oppgi navn på mottaksplass: _____				_____	_____
Ledningsnett og øvrig vegutstyr som er flyttet, fjernet eller etablert er målt inn i samsvar med standard og sendt Melhus kommune på SOSI-format*				_____	_____
Istandsettelse etter gravearbeidet er permanent (bilder skal legges ved av anlegget inkl. reetablerte vegobjekter)*				_____	_____
Beskriv gjenstående arbeid:					
Resterende arbeid er planlagt utført (dato/måned/år): _____					
Andre kommentarer:					

Sted, dato:

.....

Underskrift:

.....